

Płońsk, dnia 22.11.2017r.

Selma Kłate
27.11.2017
Pan Henryk Zienkiewicz
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Płońsku

BR
27.11.2017
za pośrednictwem

Pana Andrzeja Pietrasika
Burmistrza Miasta Płońsk



Wydział Współpracy i Rozwoju przekazuje odpowiedź na wniosek Radnego Rady Miejskiej K. Tucholskiego zgłoszone podczas posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Płońsku, które odbyły się w dniu 20 listopada 2017 r. przed LVII sesji Rady Miejskiej w Płońsku zwołaną na 23 listopada 2017 r.

Radny K. Tucholski poprosił o:

zestawienie wydatków i zakres robót wykonywanych przez Zarząd Dróg i Mostów w Płońsku Sp. z o.o. od rozpoczęcia VII kadencji.

W załączeniu zestawienie wydatków i zakres robót inwestycyjnych wykonywanych przez Zarząd Dróg i Mostów w Płońsku Sp. z o.o. w postaci tabeli.

a/c
28 XI 2017
[Signature]
Z up. BURMISTRZA
Liliana Krasnińska
Dyrektor Wydziału Współpracy
i Rozwoju

Otrzymują:

1. Adresat
2. Radny Rady Miejskiej: K. Tucholski
3. aa

Lp.	Wyszczególnie zadań inwestycyjnych w 2014 r.	Wartość powierzenia (zł brutto)	Wartość zadania (zł brutto)	Opis zadania
1	Brak powierzeń dla zadań inwestycyjnych w 2014 r.		-	

Lp.	Wyszczególnie zadań inwestycyjnych w 2015 r.	Wartość powierzenia (zł brutto)	Wartość zadania (zł brutto)	Opis zadania
1	Budowa progów zwalniających na ul. Wiejskiej w Płońsku	10 000,00	9 993,16	Na podstawie Uchwały Nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku, zadanie zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM. Zakres robót: Budowa 2 szt. progów zwalniających na ul. Wiejskiej w Płońsku.

Lp.	Wyszczególnie zadań inwestycyjnych w 2016 r.	Wartość powierzenia (zł brutto)	Wartość zadania (zł brutto)	Opis zadania
1	Budowa i modernizacja ulic w Płońsku w tym budowa ulic Magnolii, Makowej, Różanej	871 775,00	597 968,29	Zadanie zostało powierzone w dniu 30.06.2016 r. Wykonane zostały chodniki, zjazdy, wszystkie elementy konstrukcyjne podbudowy, tytułem czego Wykonawca wystawił fakturę dołączając kosztorys powykonawczy. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, pomimo próby ze strony Wykonawcy, nie udało się wykonać nawierzchni bitumicznej. Pozostała kwota w wysokości 273.806,71 stanowi środki, których niewykorzystano ze względu na niewykonanie nawierzchni asfaltowej.
2	Budowa i modernizacja ciągów pieszojezdnych przy ulicy Grunwaldzkiej 52,54,56,63,65 i ul. Młodzieżowej 2,4,6	400 000,00	360 000,53	Zadanie zostało powierzone w dniu 13.05.2016 r. Wykonano w 90%, tytułem czego Wykonawca wystawił fakturę dołączając kosztorys powykonawczy. Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe prace zostały przerwane. Pozostała kwota w wysokości 39.999,47 stanowi środki, których niewykorzystano. Wykonawca zobowiązany jest, na zapleczu budynków Grunwaldzka 63-65 i Młodzieżowa 2-4-6 przeprowadzić następujące roboty: 1) rozbiórkę istniejącej nawierzchni wraz z wykonaniem robót ziemnych w miejscach gdzie będzie taka konieczność, 2) wykonania warstwy odsączającej z piasku oraz podbudowy z kruszywa łamanego, 3) ustawienia krawężników i obrzeży, 4) wykonania nawierzchni z kostki betonowej. Całkowita powierzchnia ciągów pieszo-jezdnych: 2600 m2.
3	Zainstalowanie 6 progów zwalniających w tym: na ul. Północnej 2 progi, Zachodniej 1 próg, Wiejskiej 2 progi, Słonecznej 1 próg na odcinku między ul. Targowa i Wspólna.	35 000,00	32 350,92	Zadanie zostało powierzone w dniu 15.06.2016 r. Zakres robót: 1) rozbiórka nawierzchni asfaltowej gr. do 4 cm, 2) wykonanie podbudowy z betonu gr. 20 cm, 3) wykonanie 6 progów zwalniających z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm, 4) wykonanie oznakowania pionowego. Roboty zrealizowano.

4	Przebudowa parkingu przy ul. Sienkiewicza przy budynku Poczty Polskiej	200 000,00	198 836,11	Zadanie zostało powierzone w dniu 30.05.2016 r. Zakres robót: 1) nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm - 49,88 m ² , 2) nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm - 585,13 m ² , 3) nawierzchnia parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm - 456,28 m ² , 4) nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm - 78,94 m ² , 5) długość krawężnik betonowy 15x30 cm - 335,18 mb, 6) długość obrzeży betonowych 8x30 cm - 58,84 mb. Roboty zrealizowano.
5	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. 19-go Stycznia i Żołnierzy Wyklętych	132 225,00	132 221,89	Na podstawie Uchwały Nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku, zadanie zostało powierzone spółce miejskiej ZDiM. Zakres robót: 1) usuwanie awarii technicznych i naprawa uszkodzeń mechanicznych sygnalizatorów (remont masztów i latarni sygnałowych), 2) bieżąca konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej (zakup i wymiana żarówek, bezpieczników, soczewek, zakup i zakładanie zerwanych osłon, daszków, naprawa elementów mocujących sygnalizator, mycie soczewek, czyszczenie masztów). Roboty zrealizowano.
6	Przebudowa chodnika na ul. Postępu Rolniczego	50 000,00	39 241,33	Zadanie zostało powierzone w dniu 14.07.2016 r. Zakres robót: 1) rozbiórka krawężników, 2) rozbiórka nawierzchni bitumicznej oraz z płytek betonowych, 3) wykonanie korytowania, 4) wykonanie krawężników i obrzeży betonowych, 5) wykonanie warstwy odsączającej i podbudowy, 6) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, 7) regulacja studzienek telekomunikacyjnych. Roboty zrealizowano. Koszty poniesiono w wysokości mniejszej aniżeli zakładano.
7	Budowa ulicy Mazowieckiej w Płońsku	2 000,00	1 920,01	Zadanie zostało powierzono w dniu 04.10.2016 r. Zapłacono za wykonanie prac przygotowawczych do realizacji inwestycji, tj. za wytyczenie gruntów. Wykonanie prac przygotowawczych do realizacji inwestycji, w tym tyczenie gruntów, zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową
8	"Rozwój terenów zieleni w Płońsku i jego obszarach funkcjonalnych" w ramach zagospodarowania terenów przy zbiorniku Rutki	500 000,00	367 141,51	Zadanie zostało powierzono w dniu 23.08.2016 r. Zadanie wykonano w części, tytułem czego Wykonawca wystawił fakturę dołączając kosztorys powykonawczy. Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe prace zostały przerwane. Pozostała kwota w wysokości 132 858,49 stanowi środki, których nie wykorzystano. Zakres robót: 1) roboty przygotowawcze, 2) roboty rozbiórkowe, 3) roboty ziemne, 4) ustawienie krawężników, oporników i obrzeży, 5) wykonanie podbudowy, 6) roboty nawierzchniowe wykonane z betonu asfaltowego. Pkt. 6 realizacja w 2017 roku.
RAZEM 2016 r.		2 191 000,00	1 729 680,59	

Lp.	Wyszczególnie zadań inwestycyjnych w 2017 r.	Wartość powierzenia (zł brutto)	Wartość zadania (zł brutto)	Opis zadania
1	Utwardzenie terenu przed cmentarzem komunalnym w Szerominku	100 000,00	99 971,07	Zadanie zostało powierzone w dniu 29.03.2017 r. Zakres robót: 1) wykonanie korytowania na powierzchni - min. 645 m2, 2) ustawienie krawężników, 3) wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku, 4) wykonanie podbudowy z kruszywa - min. 645 m2, 5) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na powierzchni - min. 645 m2. Zakończono i odebrano.
2	Budowa skrzyżowania drogi gminnej ul. Jodłowej z drogą powiatową ul. Płocką	30 000,00		Zadanie zostało powierzone w dniu 04.10.2016 r. Realizacja zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". Planowany termin zakończenia inwestycji 15.12.2017r. Zakres robót: W ramach inwestycji należy opracować projekt budowlany, uzyskać pozwolenie na budowę, przeprowadzić roboty budowlane, opracować, uzgodnić i wdrożyć stałą organizację ruchu. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków i innych dokumentów, wymaganych do zrealizowania zadania. Zadanie w trakcie realizacji.
3	Budowa ulicy Wieczorków w latach 2014-2016	22 500,00		Zadanie zostało powierzone w dniu 10.04.2017 r. Zakres do wykonania zgodnie z dokumentacją projektową tj. projektem budowlanym zamiennym przebudowy przepustu pod drogą gminną – ul. Wieczorków w Płońsku. Istniejący przepust stanowi zabudowę rowu melioracyjnego przebiegającego wzdłuż torów kolejowych linii kolejowej nr 27 Nasielsk-Toruń Wschodni. W ramach przebudowy należy wykonać przepust PE-HD SN8 2xø455/400 o długości 12 m. Zadanie w trakcie realizacji.
4	Budowa i modernizacja ulic w Płońsku w tym budowa ulic Magnolii, Makowej, Różanej	272 562,68	272 155,21	Zadanie zostało powierzone w dniu 08.05.2017 r. Zakres robót: 1) ul. Magnolii: - długość budowanej drogi – 261,00 m, - powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego – 1 336,90 m2, 2) ul. Makowa: - długość budowanej drogi – 232,88 m, - powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego – 1 318,40 m2, 3) ul. Różana wraz z wyprowadzeniami w ul. Makową i Hiacyntową: - długość budowanej drogi – 353,53 m, - powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego – 1 745,10 m2. Zakończono i odebrano.
5	Budowa i modernizacja ciągów pieszo-jezdnich przy ulicy Grunwaldzkiej 52, 54, 56 i ulicy Padlewskiego 4, 6, 8, 10, 12	300 000,00	269 985,23	Zadanie zostało powierzone w dniu 08.05.2017 r. 1) wykonawca zobowiązany jest w otoczeniu budynków Grunwaldzka 52, 54, 56 i Padlewskiego 4, 6, 8, 10, 12, tj. na działce nr ewid. 186/9 zrealizować: - rozbiorke istniejącej nawierzchni wraz z wykonaniem robót ziemnych w miejscach gdzie będzie taka konieczność, - wykonania warstwy odsączającej z piasku oraz podbudowy z kruszywa łamanego, - ustawienia krawężników i obrzeży, - wykonania nawierzchni z kostki betonowej; 2) całkowita powierzchnia ciągów pieszo-jezdnich: co najmniej 2500 m2. Dokonano odbioru częściowego oraz płatności częściowej.

6	Budowa i modernizacja ciągów pieszojezdnych przy Grunwaldzkiej 52, 54, 56, 63, 65 i ul. Młodzieżowej 2, 4, 6	39 499,47	39 028,34	Zadanie zostało powierzone w dniu 08.05.2017r. Wykonawca zobowiązany jest na zapleczu budynków Grunwaldzka 63-65 i Młodzieżowa 2-4-6 dokończyć roboty budowlane rozpoczęte w roku 2016, w ramach których przewidziano: - rozbiórkę istniejącej nawierzchni wraz z wykonaniem robót ziemnych w miejscach gdzie będzie taka konieczność, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku oraz podbudowy z kruszywa łamanego, - ustawienie krawężników i obrzeży, - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Zakończono i odebrano.
7	"Rozwój terenów zieleni w Płońsku i jego obszarach funkcjonalnych" w ramach zagospodarowania terenów przy zbiorniku Rutki	132 858,49	132 490,26	Zadanie zostało powierzone w dniu 01.06.2017 r. Zakres robót: Roboty nawierzchniowe wykonane z betonu asfaltowego. Na podstawie dokumentacji projektowej dot. przebudowy dróg wewnętrznych z przeznaczeniem na ścieżki rowerowe opracowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie koncepcji zagospodarowania Rutek w ramach projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Płońska – etap II”.
8	Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych – opracowanie projektu, budowa i remonty dróg	2 545 000,00	663 028,67	Zadanie zostało powierzone w dniu 17.05.2017 r. Zakres robót:
	Budowa ul. Azalii			1) ul. Azalii: - nawierzchnia jezdni z kostki brukowej – 2425,50 m2, - chodniki z kostki brukowej – 634,70 m2, - zjazdy z kostki brukowej – 652,70 m2. W trakcie realizacji.
	Budowa ul. Fiołkowej		155 434,21	ul. Fiołkowej: - nawierzchnia jezdni z kostki brukowej – 619,00 m2, - chodniki z kostki brukowej – 191,40 m2, - zjazdy z kostki brukowej – 173,40 m2. Zakończono i odebrano.
	Budowa ul. Gruszowej			ul. Gruszowa wraz z odcinkiem ul. Spacerowej: - kanalizacja deszczowa, - oświetlenie uliczne, - ciąg pieszo-jezdny w ul. Gruszowej z kostki brukowej, - jezdnie ul. Spacerowej z kostki brukowej, - zjazdy z kostki brukowej. W trakcie realizacji.
	Budowa ul. Ks. M. Sarbiewskiego		302 532,80	ul. ks. M. Sarbiewskiego: - nawierzchnia jezdni z kostki brukowej – 1195,90 m2, - chodniki z kostki brukowej – 219,40 m2, - zjazdy z kostki brukowej – 61,20 m2.
	Budowa ul. Korczaka		205 061,66	ul. Korczaka: - nawierzchnia jezdni z kostki brukowej – 869,90 m2, - chodniki z kostki brukowej – 133,90 m2, - zjazdy z kostki brukowej – 130,40 m2. Zakończono i odebrano.

	Budowa ul. Krańcowej - opracowanie dokumentacji projektowej			Zakres prac projektowych do wykonania w roku 2017: opracowanie dokumentacji technicznej ul. Krańcowej na odcinku 480,00 m: 1) branża drogowa: ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki brukowej, szerokości 8,50 m (pas dla ruchu kołowego – 6,00 m, pas dla ruchu pieszego 2,50 m), 2) branża sanitarna: - kanalizacja deszczowa (kolektor z włączeniem w ul. Tarasową i zbiornikiem rozszczepiającym w obrębie skrzyżowania z ul. Toruńską), - kanalizacja sanitarna, - sieć wodociągowa, 3) branża elektryczna: oświetlenie uliczne. W trakcie realizacji.
	Budowa ul. Szkolnej (I odcinek - od Szerominka do Św. Jana Pawła II)			ul. Szkolna: - kanalizacja deszczowa – 508,50 m, - ciąg pieszo-rowerowy z kostki brukowej – 601,03 m. W trakcie realizacji.
	Budowa oświetlenia ulicznego	400 000,00	399 981,45	
	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Azalii		98 364,02	Zakres robót: budowa oświetlenia zewnętrznego ulic: azalii, Fiołkowej, Miłej, Tulipanowej, Truskawkowej oraz Młodzieżowej (na os. Zatorze), polegająca na posadowieniu słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi oraz ułożeniu kabli zasilających projektowane słupy oświetleniowe, posadowienie łącz kablowych, pomiarowo sterujących wraz z kablami zasilającymi.
	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Fiołkowa		25 549,58	
	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Miła		68 786,74	
	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Truskawkowa		65 648,79	
	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Tulipanowa		92 445,74	
	Budowa oświetlenia ulicznego - os. Zatorze		49 186,58	
9	Budowa obwodnicy wewnętrznej Centrum Miasta Płońsk	2 000,00		Zadanie zostało powierzone w dniu 24.07.2017 r. Do chwili obecnej nie otrzymano faktury. Zakres robót wykonanie prac przygotowawczych do realizacji inwestycji, w tym tyczenie gruntów, zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową.
10	Budowa obwodnicy zachodniej im. Św. Jana Pawła II w Płońsku	2 000,00		Zadanie zostało powierzone w dniu 24.07.2017 r. Do chwili obecnej nie otrzymano faktury. Zakres robót wykonanie prac przygotowawczych do realizacji inwestycji, w tym tyczenie gruntów, zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową.
RAZEM 2017 r.		3 846 420,64	1 876 640,23	

Z up. BURMISTRZA
Liliana Kraśniewska
Dyrektor Wydziału Współpracy
i Rozwoju